

ご近隣の皆さま
 （仮称）業平橋押上地区開発計画（新タワー計画）
 H23年12月 ～ H24年2月 工事工程のお知らせ

《全街区共通》

12月末まで、全街区において内装・外装・設備・外構の各工事を行います。併せて試運転調整を行います。一部は日曜や夜間、また24時間機器類を稼働させ試運転結果を集約いたします。塔体外部の航空障害灯については、12月中旬より仮設（赤色灯）から本設（高光度灯）に切替を行います。


1月初旬から2月末にかけて行われる東京都、消防署、墨田区などの各諸官庁検査の多くは建物内で行われますが、消防車による放水試験、非常放送試験または排煙試験などにより、一部音声や煙が出る場合がありますので、予めご了承下さい。

2月末に建物がゼネコンから事業主に引渡しされます。3月以降も東京スカイツリーのライトアップ工事や一部のテナント工事などが継続して行われますので、引き続き、ご迷惑をお掛けしないよう細心の注意を払い作業を行います。


平成23年12月～平成24年 2月工事工程（予定）

	H23年12月	H24年1月	H24年2月	
《タワー街区》 低層棟工事及び タワー塔体工事	低層棟及び第1・第2展望台 内装・外装・設備・外構工事及び試運転調整 （※内装工事：状況に応じ時間外作業を行う場合がございます。※工事用E.V.での揚重等は夜間18時～翌6時まで） ゲイン塔・塔体外周放送用アンテナ取付工事及び配線工事（各放送通信用業者工事） （※アンテナ系の性能確認を行うため、テレビ、FM番組終了後の深夜放送休止時間帯等に試験電波の発射および測定作業を行います。） ゲイン塔・塔体外周ライトアップ照明機器取付工事・点灯確認（電気興業株） 本設エレベーター組立工事（※昼夜作業）			大林組 各放送事業者 （日立電線ほか） ライトアップ工事 （電気興業株）
		諸官庁検査		
《西街区》 先行工区、後行工区	地上・地下：内装・外装・設備・外構工事及び試運転調整 （※内装工事：状況に応じ時間外作業を行う場合がございます。）			大成建設・ 東武谷内田建設JV
		諸官庁検査		
《東街区》 高層棟工区、低層棟工区	地上・地下：内装・外装・設備・外構工事及び試運転調整 （※内装工事：状況に応じ時間外作業を行う場合がございます。）			大林・株木・ 東武建設JV
		諸官庁検査		
平均車両台数（台/日）	約170台	約100台	約100台	

■全体平面図



■進捗状況図



■工事状況写真



定点写真 平成23年10月26日 撮影



第二展望台施工状況
平成23年10月19日 撮影

（本計画に関する全てのご相談窓口）
 電話：03-5610-0605
 月～土 8時～20時
 （工事に関するご相談窓口）
 電話：03-3829-6310
 月～土及び祝日 8時～20時
 （緊急の場合は、上記以外も連絡可能）